



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARANTE DO MARANHÃO
CNPJ (MF) 06.157.846/0001-16
Av. Dep. La Roque, 1229 - Centro
Amarante do Maranhão - MA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA UBS NO POVOADO EDIVALDO VIANA
MUNICÍPIO: AMARANTE DO MARANHÃO - MA

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR DOS SERVIÇOS	PESO %	SERVIÇOS A EXECUTAR							
				MÊS - 1		MÊS - 2		MÊS - 3		MÊS - 4	
				SIMPL.%	ACUM. %	SIMPL.%	ACUM. %	SIMPL.%	ACUM. %	SIMPL.%	ACUM. %
1.0	SERVIÇOS INICIAIS	R\$ 29.140,81	14,74%	100,00%	100,00%		100,00%		100,00%		100,00%
2.0	MOVIMENTOS DE TERRA	R\$ 1.573,34	0,80%	100,00%	100,00%		100,00%		100,00%		100,00%
3.0	ESTRUTURA	R\$ 35.565,69	17,99%	60,00%	60,00%	40,00%	100,00%		100,00%		100,00%
4.0	PAREDES E REVESTIMENTOS	R\$ 41.935,32	21,22%		0,00%	75,00%	75,00%	25,00%	100,00%		100,00%
5.0	COBERTURA	R\$ 10.856,89	5,49%		0,00%		0,00%	100,00%	100,00%		100,00%
6.0	ESQUADRIAS	R\$ 12.240,52	6,19%		0,00%		0,00%		0,00%	100,00%	100,00%
7.0	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 18.650,81	9,44%		0,00%		0,00%	60,00%	60,00%	40,00%	100,00%
8.0	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	R\$ 27.539,36	13,93%		0,00%	35,00%	35,00%	35,00%	70,00%	30,00%	100,00%
9.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 5.487,73	2,78%		0,00%	35,00%	35,00%	35,00%	70,00%	30,00%	100,00%
10.0	PEÇAS E ACESSÓRIOS	R\$ 3.193,09	1,62%		0,00%		0,00%		0,00%	100,00%	100,00%
11.0	PINTURA	R\$ 9.399,07	4,76%		0,00%		0,00%		0,00%	100,00%	100,00%
12.0	FORRO	R\$ 1.936,14	0,98%		0,00%		0,00%		0,00%	100,00%	100,00%
13.0	DIVERSOS	R\$ 138,96	0,07%		0,00%		0,00%		0,00%	100,00%	100,00%
TOTAL		R\$ 197.657,71	100,0%	26,34%		28,96%		22,31%		22,40%	
				R\$ 52.053,56		R\$ 57.237,25		R\$ 44.090,68		R\$ 44.276,22	
TOTAL ACUMULADO				R\$ 52.053,56		R\$ 109.290,81		R\$ 153.381,49		R\$ 197.657,71	

MARLANGE SANTOS
LARANJEIRA:05148222360

Assinado de forma digital por
MARLANGE SANTOS
LARANJEIRA:05148222360
Dados: 2023.10.25 17:34:16 -03'00'

MARLANGE SANTOS LARANJEIRA
111861696-0 CREA MA
ENGENHEIRA CIVIL